



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-P-0251

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	采购	合同编号	SAQ2-FWHT-2024-016
合同名称	商品砼搅拌站服务分包合同		
收款单位	单位名称：	CEMENT INDUSTRIES CO. Ltd. (Cementix)	
	账户名称：	CEMENT INDUSTRIES CO. Ltd. (Cementix)	
	开户银行：	Riyad Bank	
	银行账号：	SA0820000006080008999940	
合同总额(元)	95,045,535.78	已支付(元)	69,086,064.49
申请支付金额	2,076,555.00	币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	2076555
垫支原因			
合同不含税总额42025715SAR，本次支付进度款不含增值税额1805700SAR，支付含增值税金额2076555 SAR			
发起人(签署)：任泊林 日期：2026-05-22			
同意			
发起部门岗位经理(签署)：宗纪州 日期：2026-05-20			
其他岗位经理(签署)：			
周炜:同意, 2026-05-21			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为2076555.00 SAR 2076555.00 SAR ,同意支付2076555.00 SAR。			
财务专责(签署)：曹阳 日期：2026-05-23			
同意			
财务经理(签署)：王勋 日期：2026-05-23			

陈新林:同意, 2026-05-23

项目经理(签署): 彭其润 日期: 2026-05-23

分公司负责人(签署): _____ 日期: _____

财务人员(签署): 曹阳 日期: 2026-05-23

财务部负责人 孙伟涛 日期： 2026-05-25
(签署):

总会计师(签署): _____ 日期: _____

董事长(签署): _____ 日期: _____

Payment of On-site Batching Plant and Concrete Supply

2026/5/13

No.:SAQ2-FWHT-2024-016-ZF019

Subcontractor 分包方 (银行账户名称):		CEMENT INDUSTRIES CO. Ltd.		Bank 银行:		Riyadh Bank	
				Bank account 银行账号:		Account No.:6080008999940 IBAN:SA0820000006080008999940	Swift Code: RIBLSAR1XXX
Contract Name 合同名称:		AGREEMENT FOR On-site Batching Plant and Concrete Supply					
Contract No. 合同编号:		SAQ2-FWHT-2024-016		Contract Value 合同金额		SAR 48,329,572.25	
Item 项目名称		To Previous Period (SAR) 上期累计	%	This Period (SAR) 本期金额	To Date (SAR) 本月累计	% 19th progress payment: 合同第19次进度款支付: The total amount of the contract excluding tax is 42025715 SAR, this progress payment excludes VAT in the amount of 1805700 SAR and the amount including VAT is paid in the amount of 2076555 SAR. 合同不含税总额 42025715 SAR, 本次支付进度款不含增值税额 1805700 SAR, 支付含增值税金额 2076555 SAR.	
I. Down Payment 工程首付款 (含税)		2875000.00			2875000.00	5.95%	
II. Progress Payment 完成产值 (不含税)		39575055.00		1805700.00	41380755.00	98.47%	
III. Deducted Items 扣款明细						Operated by 制单人: 任沛林 Date of Operate 日期: 2026.5.17	
1. Workers' salary payment 人工代付						Dept 会签部门: Advice 会签意见: Signer 会签人: Time 会签时间:	
2. Material requisition 材料领用						Construction department 工程管理部	
3. Mechanical equipment rental 机械租赁						QA/QC department 质量管理部	
4. Performance Evaluation and Rewards/Penalties 考核奖惩						HSE department 安健环部	
5. Others 其他						Planning contract department 计划合同部	
IV. Settlement Output Value 结算产值 (含税)		45511313.25		2076555.00	47587868.25	98.47%	
1. Defect liability security 质量保证金						Deputy Project Director 副经理	
2. Workers salary security 工资保证金						Deputy Project Director 副经理	
3. Progress security 结算保留金						Deputy Project Director 副经理	
4. Down Payment Deduction 首付款扣回		2875000.00			2875000.00	100%	
V. Net Payment 实付款		45511313.25		2076555.00	47587868.25	98.47%	
The Subcontractor Representative 分包方代表:						Project Director 项目经理	



Payment of On-site Batching Plant and Concrete Supply

Report Company: CEMENT INDUSTRIES CO. LTD(Cementix)

Price Unit: SAR

Price Unit: S/00																			
No.	Item	Unit	Unit price		Completion Quantity														
			OPC	SRC	OPC		SRC		Completion Value to last month	OPC		SRC		Completion Value of this month	OPC		SRC		Completion Total Value
					Supply Quantities to Last Month	Settlement Value of last month	Supply Quantities to Last Month	Settlement Value of last month		Supply Quantities of this Month	Settlement Value of this month	Supply Quantities of this month	Settlement Value of this month		Supply Quantities to this month	Settlement Value of this month			
					A	B	Q1	S1 =A*Q1		Q2	S2 =B*Q2	T1 =S1+S2	Q3		S3 =A*Q3	Q4	S4 =B*Q4	T2 =S3+S4	
I	Concrete																		
7	Concrete-After 2025.1.1 16Mpa	m³	205.00	215.00	26423.00	5416715.00			5416715.00	1,344	275,520.00		-	275520.00	27,767.00	5,692,235.00		5692235.00	
8	Concrete-After 2025.1.1 16Mpa-8% Micro Silica	m³	225.00	235.00							-		-	-	-	-			
9	Concrete-After 2025.1.1 28Mpa	m³	200.00	240.00	18647.00	4288810.00			4288810.00	750	172,500.00		-	172500.00	19,397.00	4,461,310.00		4461310.00	
10	Concrete-After 2025.1.1 28Mpa-8% Micro Silica	m³	260.00	270.00							-		-	-	-	-			
11	Concrete-After 2025.1.1 35Mpa	m³	260.00	270.00							-		-	-	-	-			
12	Concrete-After 2025.1.1 35Mpa-8% Micro Silica	m³	285.00	295.00	76259.00	21733815.00			21733815.00	4,379	1,248,015.00		-	1248015.00	80,638.00	22,981,830.00		22981830.00	
II	Additives														-				
13	WaterProof	m³	7								-		-	-	-	-			
14	Screed Mix	m³	10		677.00	6770.00			6770.00	19.00	190.00		-	190.00	696.00	6,960.00		6960.00	
15	Rust Inhibitor (CNI)	m³	25		85904.00	2147600.00			2147600.00	4379.00	169,475.00		-	169475.00	90,283.00	2,257,075.00		2257075.00	
16	SRA 50	m³	45		2534.00	114030.00			114030.00		-		-	-	2,534.00	114,030.00		114030.00	
III	Supplementary Payment																		
17	Supplementary Payment of January, 2025	m³	15		5941.00	89115.00			89115.00		-		-	-	5,941.00	89,115.00		89115.00	
18	Extension Charges For The Batch Plant Period (November)	Month	20000		1.00	20000.00			20000.00		-		-	-	1.00	20,000.00		20000.00	
19	Extension Charges For The Batch Plant Period (December)	Month	20000		1.00	20000.00			20000.00		-		-	-	1.00	20,000.00		20000.00	
20	Extension Charges For The Batch Plant Period (January)	Month	43000		1.00	43000.00			43000.00		-		-	-	1.00	43,000.00		43000.00	
21	Extension Charges For The Batch Plant Period (February)	Month	43000		1.00	43000.00			43000.00		-		-	-	1.00	43,000.00		43000.00	
22	Extension Charges For The Batch Plant Period (March)	Month	58000		1.00	58000.00			58000.00		-		-	-	1.00	58,000.00		58000.00	
23	Grandtotal								39575055.00					1805700.00				41380755.00	
24	VAT 15%								5936258.25					270855.00				6207113.25	
25	Sum Total								45511313.25					2076555.00				47587868.25	

Remark: the Subcontractor and EPC department shall be sign in the below

The Subcontractor Representative

Construction department:

QA/QC Department:

HSE Department:

Planning and Contract Department:

Tax Invoice - فاتورة ضريبية

Invoice No.	24135068	رقم الفاتورة
Invoice Date	2026/04/30	تاريخ الفاتورة

المورد		العميل	
شركة الصناعات الأسمنتية المحدودة	الاسم	China Energy International Group Company Limited	name
153853	رقم أمر الشراء	شركة تشاينا انبرجى انترناشيونال جروب كومباني ليمتد	اسم العميل
300540965400003	الرقم الضريبي لسيمنتكس	C10850	رمز العميل
طريق الطرفية	العنوان	311502140100003	الرقم الضريبي
بريدة		7421 King Fahad Branch 3143 Al Olaya Dist. 12212 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia.	عنوان العميل
مكتب مبيعات أم سدره	مندوب المبيعات	7421 الملك فهد الفرعي 3143 حي العليا 12212 الرياض المملكة العربية السعودية.	معرفة اضافي

Total	الوصف	Description	Price	UnitMsr	Quantity	BaseRef
271,625.00	خرسانة جهد 16 ميجا باسكال	C16 OPC -UmSidra	205.00	cubic meter	1,325.00	153853
4,085.00	خرسانة جهد 16 ميجا باسكال حجم الركام الأقصى 10 ملي	C16 OPC -Screed-Um Sedra	215.00	cubic meter	19.00	153853
172,500.00	خرسانة جهد 28 ميجا باسكال	C28 OPC -UmSidra	230.00	cubic meter	750.00	153853
1,357,490.00	خرسانة جهد 35 ميجا باسكال +ميكرو سيليكات+ مانع للصدأ	C35 OPC+8MS+CNI -UmSidra	310.00	cubic meter	4,379.00	153853
1,805,700.00					6,473.00	الإجمالي

SAR1,805,700.00	إجمالي مبلغ الفاتورة قبل الضريبة
SAR0.00	خصم دفعة مقدمة
SAR1,805,700.00	صافي مبلغ الفاتورة قبل الضريبة
SAR270,855.00	ضريبة القيمة المضافة 15%
SAR2,076,555.00	الإجمالي بعد ضريبة القيمة المضافة



هذه الفاتورة صادرة إلكترونياً وفقاً لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

شركة الصناعات الإسمنتية المحدودة | السجل التجاري رقم: ١١٣١٠٢٤١٤٦ | المركز الرئيسي، طريق الطرفية
صندوق البريد: ٣٤٥، بريدة ٥١٤١١، القصيم المملكة العربية السعودية | تليفون: ٩٦٦٦٣١٦٠٠٠ | فاكس: ٩٦٦٦٣١٦٠٠٤٦

Cement Industries Co. Ltd. | Company Registration No. 1131024146 | Head Office: Tarafiya Road
P.O. Box: 345, Buraydah 51411, Al Qassim, Kingdom of Saudi Arabia | Tel: 966-6-3160000 | Fax: 966-6-3160046
www.cementix.com.sa